

Projekt bemutatása

Projekt címe, azonosító száma:

"Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése című, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031 azonosító számú" projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 26.834.717 Ft.

Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

5836 Dombegyház, Tavasz utca 3. szám alatt található Gondozási Központ a település önkormányzat megbízásából egyedüli szolgáltatóként látja a község szociálisan rászoruló lakosságát. A projekt során tervezett szolgáltatásfejlesztés teljesen illeszkedik a jelenlegi szolgáltatás struktúrába.

A projekt során a Gondozási Központ felújítását tervezi Dombegyház önkormányzata. A meglévő épület átlag életkora 25-30 éves, földszintes kialakítású. A földszint padlószintje 60 cm, amit jelenleg lépcsőn keresztül lehet elérni. Előírásnak megfelelő akadálymentes rámpa és WC nincs az épületben. Az épület hagyományos szerkezetű, téglafalai, földmunka korábbi évben pályázati forrásból hőszigetelésre kerültek, nyílászárói is cserélve lettek, valamint a fűtést biztosító kazán korszerű gázkazánra cseréje történt meg. A felszerelt napelemek az áramellátáshoz járulnak hozzá.

A felújítás során az épület akadálymentesítését és fűtés automata szabályzóval történő ellátását, az udvarban meglévő kerítés felújítását és egy belső új kerítés kialakítása kerül megvalósításra. Az akadálymentesítés során az új előírásoknak megfelelő rámpa kerül elhelyezésre és egy új akadálymentes fürdő-wc lesz kialakítva, továbbá a betegszoba ajtaja megfelelő méretűre történő cseréje valósul meg. Továbbá kialakításra kerül egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely.

A Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében végzi teendőit a rászorulóknak körében, akik saját lakókörnyezetükben, egészségi állapotuknak megfelelő ellátást kapnak.

A projekt során betervezésre került eszközök beszerzésre kerültek, melyek az alapszolgáltatások magasabb szintű ellátását segítik elő.

1. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.09.30.

Az 1. mérföldkőben megtörtént a projekt előkészítő tevékenység befejezése, véglegesítésre és pontosításra kerültek az engedélyes tervek, dokumentumok. Elkészült a tervezői költségbebecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanulmány. A

projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolásra került.

2. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.10.31.

A „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítésre került a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

3. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.05.31.

A mérföldkő elérési dátumáig a közbeszerzési eljárás lefolytatása került. Az eljárás KSZ utóellenőrzésre benyújtásra került, elbírálása folyamatban. EMIR azonosító: 2019/05/É/03351.

A kivitelezési vállalkozási szerződés 2019. május 22.-én került aláírásra. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

4. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.09.20.

A munkaterület átadás-átvétele megtörtént, bejegyzésre került az Építési naplóba, mely a szakmai beszámoló részét képezi. A kivitelezés 50%-os készültségi fokig jutott el. A műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet részt vesz a projekt megvalósításában.

5. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.11.30.

A kivitelezés 100%-ban megvalósult, megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

6. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2021.02.15.

Az igényelt eszközök beszerzése megtörtént, melynek alátámasztó dokumentumai a szakmai beszámoló részére képezi. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan ellátja/ellátta feladatát.

7. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2021.04.30.

A kötelező tájékoztatási feladatok elvégzésre kerültek. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. A 7. mérföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma teljesült.

